

新築工事現場変遷(定点撮影)

【 4月 】



【 5月 】



【 6月 】



【 7月 】



【 8月 】



【 9月 】



【 10月 】



【 11月 】



工事進捗状況

- 3月末 新築工事着工
- 4月 仮囲い(白い壁)設置、SMW施工開始
- 5月 SMW、棚杭・支持杭施工
- 6月 SMW施工、先行掘削開始
- 7月 現場造成杭施工
- 8月 現場造成杭施工、モデルルーム準備
- 9月 一次掘削開始
- 10月 高台・切梁設置、二次掘削開始
- 11月 二次掘削継続